6.3.2.1. 6. Raumplanung, Bau und Verkehr / 3. Tiefbau / 2. Bauprojekte / 1. Strassen, Wege, Plätze

125 Tempo 30, Verkehrsplanung. Einführung Tempo 30 Zonen in den Quartierstrassen, Kreditabrechnung

Ausgangslage
Von der Gemeindeversammlung wurde am 15. November 2023 für die Ausführung, der flächendeckende Einführung der Tempo 30 Zonen in Quartierstrassen ein Investitionskredit in der Höhe von Fr. 212'000.00 genehmigt.

Nettoinvestitionen
Die Kosten für die Einführung der Tempo 30 Zonen setzen sich wie folgt zusammen.

Aufwandpositionen, Kt.5.6150.5010.08		**Kredit GV**	**Kosten in Fr.**
1	Markierungen	38'900.00	27'352.86
2	Signalisationen	47'600.00	40'553.19
3	Rückbau, Abbruch	14'340.00	8'479.18
4	Installationen	2'500.00	1'480.14
5	Tiefbau	34'500.00	24'319.88
6	Unvorhergesehenes	13'534.00	0.00
Total		**151'374.00**	**102'185.25**
Inkl. MWST 7.7 % / 8.1 %(gerundet)		**163'000.00**	**110'462.25**
Grobkostenschätzung +/- 30%		**48'900.00**	**0.00**
Total Baukosten inkl. MWST		**212'000.00**	**110'462.25**

Kreditvergleich
Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Bau- und Investitionskosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditunterschreitung von Fr. 101'537.75. Der bewilligte Kredit basierte auf einer Grobkostenschätzung mit einer Spanne von +/- 30 %. Dafür war eine Reserve von Fr. 48'900.00 einkalkuliert. Diese sowie die 10 % für Unvorhergesehenes von Fr. 13'534.00 mussten nicht beansprucht werden. Die durchgeführten Messungen haben gezeigt, dass die Einführung der Tempo-30-Zone mit eingeschränkter Massnahmenplanung durchgesetzt werden konnte, was zusätzlich zu Kosteneinsparungen geführt hat.

Kreditbewilligung vom 15. November 2023	212'000.00
Bauabrechnung vom 1. Juni 2026	110'462.25
Kreditunterschreitung	**101'537.75**

Der Gemeinderat Schwerzenbach beschliesst

1. Die Kreditabrechnung für das Projekt «Einführung Tempo 30 Zonen in den Quartierstrassen» mit Gesamtkosten von Fr. 110'462.25 wird genehmigt und die Kreditunterschreitung von Fr. 101'537.75 zur Kenntnis genommen.
2. Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die Abrechnung in der Verpflichtungskreditkontrolle nachzuführen.

Öffentlichkeit und Kommunikation

1. Dieser Beschluss ist öffentlich.
2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Medienmitteilung
3. Kurztext für die Medienmitteilung: Aufgrund der durchgeführten Messungen konnte die «Einführung Tempo 30 Zonen» ohne zusätzliche Massnahmen zur Temporeduktion umgesetzt werden. Der Gemeinderat hat die Kreditabrechnung «Einführung Tempo 30 Zonen in den Quartierstrassen» mit den Gesamtkosten von Fr. 110'462.25 und einer Kreditunterschreitung von 101'537.75 zur Kenntnis genommen.
4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Reto Haltinner, Sicherheitsvorstand

Mitteilung an

- → Rechnungsprüfungskommission
- → Finanzvorstand
- → Sicherheitsvorstand
- → Abteilung Bau und Liegenschaften
- → Abteilung Finanzen

Für den Gemeinderat Schwerzenbach

Qualified Electronic Signature · CH (ZertES)

Martin Hermann
Gemeindepräsident
18.08.2026 · Schwerzenbach deepsign

Martin Hermann
Gemeindepräsident

Qualified Electronic Signature · CH (ZertES)

Martin Noser
Gemeindeschreiber
18.08.2026 · Schwerzenbach deepsign

Martin Noser
Gemeindeschreiber